

ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ  
МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРОТОКОЛ № 13

20.07.2020 года

г. Михайловск

Новый состав общественной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование», утвержден постановлением Администрации Михайловского муниципального образования от 16.07.2019 года № 258:

- Зими́на Виктория Васильевна - заместитель главы Администрации Михайловского муниципального образования, председатель Комиссии.
- Попова Галина Викторовна - председатель Местного отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Михайловского муниципального образования (по согласованию), заместитель председателя Комиссии.
- Воробьева Светлана Александровна - ведущий специалист отдела социальной и кадровой политики Администрации Михайловского муниципального образования, секретарь Комиссии.
- Члены Комиссии:
- Пильников Валерий Александрович - начальник 45 ПСЧ ФГКУ «32 ОФПС по Свердловской области, подполковник внутренней службы (по согласованию).
- Совсюк Денис Викторович - главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД РФ «Нижнесергинский», капитан полиции (по согласованию).
- Представитель - представитель филиала Нижне-Сергинская муниципальная организация ВОС Свердловской областной Организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (по согласованию).
- Представитель - представитель Общероссийского Народного Фронта в Свердловской области (по согласованию).
- Щипанов Сергей Владиславович - член ВПП «Единая Россия», директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 г. Михайловска» (по согласованию).
- Шимкевич Людмила Валентиновна - главный редактор Михайловского муниципального вестника (по согласованию).

все члены общественной комиссии на очередном заседании 20.07.2020 года присутствуют.

Вопросы, выносимые на заседание:

Вопросы, выносимые на заседание:

1. О степени реализации Комплексного благоустройства общественной территории Парк Победы, Свердловская область, г. Михайловск, ул. Кирова (2 этап).

По первому вопросу, Зими́на В.В.:

В 2020 году в городе Михайловске реализуется один проект по комплексному благоустройству общественной территории Парк Победы, Свердловская область, г.Михайловск, ул.Кирова (2 этап), по состоянию на 03.07.2020 года, проведена следующая работа:

- утвержден дизайн-проект «Комплексное благоустройство общественной территории Парк Победы, Свердловская область, г.Михайловск, ул.Кирова (2 этап)», распоряжением Администрации Михайловского муниципального образования от 26.12.2019 года № 574;

- утвержден локальный сметный расчет на «Комплексное благоустройство общественной территории Парк Победы, Свердловская область, г.Михайловск, ул.Кирова (2 этап)», распоряжением Администрации Михайловского муниципального образования от 21.01.2020 года № 22;

- получено уведомление ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» от 21.01.2020 года № 0146/20-к об отказе в принятии документов, представленных для проведения государственной экспертизы, в связи с тем, что объект «Комплексное благоустройство общественной территории Парк Победы, Свердловская область, г.Михайловск, ул.Кирова (2 этап)», является объектом некапитального строительства;

- получено положительное заключение о проверке сметной стоимости «Комплексное благоустройство общественной территории Парк Победы, Свердловская область, г.Михайловск, ул.Кирова (2 этап)» на сумму 18 550 000 рублей, проведенное ООО «Испытательный лабораторный центр «ЭКОСТРОЙЛАБ»;

- 10.04.2020 года подписан протокол о результатах проведения аукциона

- 27.04.2020 года подписан муниципальный контракт № 120 с ООО «УТЁС», период проведения работ с даты подписания по 30.08.2020 года. Сумма муниципального контракта 18 549 999 рублей.

- с 24.04.2020 года подрядная организация ООО «УТЁС» приступила к выполнению работ, по состоянию на 29.06.2020 года выполнено уже более 15% работ, темпы работ идут с опережением утвержденного и подписанного сторонами графика. 29.05.2020 года подрядчику проведена оплата выполненных работ, согласно принятых форм КС2 и КС3 и подтвержденных объемов.

- на 03.07.2020 года выполнено 75% всех работ, закуплено все оборудование, проведена оплата за выполнение муниципального контракта, в объеме фактически выполненных работ в сумме 14 372 222 рублей.

17 июня 2020 года, 28 июня 2020 года и 01 июля 2020 года настоящий объект комплексного благоустройства и общественной территории, благоустроенные в 2018 и 2019 году посещали руководители Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Смирнов Н.Б. и Кислицын А.Н., сегодня 20.06.2020 года посетили сотрудники Министерства финансов Свердловской области.

Работы по комплексному благоустройству общественной территории выполняются с опережением графика выполнения работ.

### РЕШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

№ 13 от 20.07.2020 года:

1. Настоящий протокол заседания общественной комиссии разместить на официальном сайте Администрации Михайловского муниципального образования в разделе «Формирование комфортной городской среды» в подразделе «Решения общественной комиссии 2020 года».

Председатель общественной комиссии

Секретарь общественной комиссии



В.В. Зими́на

С.А. Воробьева