

ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ  
МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРОТОКОЛ № 13

24.06.2019 года

г. Михайловск

Новый состав общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование», утвержден постановлением Администрации Михайловского муниципального образования от 06.08.2018 года № 246:

Кириллов Сергей Геннадьевич - заместитель главы Администрации Михайловского муниципального образования, председатель Комиссии.

Попова Галина Викторовна - председатель Местного отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Михайловского муниципального образования (по согласованию), заместитель председателя Комиссии.

Зими́на Виктория Васильевна - заместитель главы Администрации Михайловского муниципального образования, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Щипанов Сергей Владиславович - член ВПП «Единая Россия», директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 г. Михайловска» (по согласованию).

Шимкевич Людмила Валентиновна - главный редактор Михайловского муниципального вестника (по согласованию).

все члены общественной комиссии на очередном заседании 24.06.2019 года присутствуют (Кириллов С.Г. временно нетрудоспособен, присутствует и.о. заместителя главы Администрации Михайловского МО Макеев А.Е.).

Вопросы, выносимые на заседание:

1. О ходе реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды в городе Михайловске.
2. Об утверждении отчета по заключению контракта для размещения в системе ГИС ЖКХ по состоянию на 01.07.2019 года.

Зими́на В.В.: с 10 мая 2019 года подрядная организация ООО «Утес» приступили к выполнению работ по комплексному благоустройству общественной территории – парк им. Кирова С.М., Свердловская область, г. Михайловск, ул. Кирова, в настоящее время выполнена планировка территории и проводится капитальный ремонт памятника. Подрядная организация планирует досрочно завершить работы по комплексному благоустройству и сдать объект досрочно, ко дню города – 03.08.2019 года (по условиям муниципального контракта – срок исполнения работ до 30.09.2019 года). Следует отметить, что по состоянию на 24.06.2019 года подрядной организацией ООО УТЕС уже закуплено все игровое и спортивное оборудование, все элементы и опоры освещения, ограждение, скамейки, урны, тротуарная плитка, гранит, велостойки. По видам работ – выполнены работы на 40% по отношению ко всем видам работ.

Представляю отчет по заключению контракта для размещения в системе ГИС ЖКХ по состоянию на 01.07.2019 года (прилагается).

**РЕШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ  
СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  
№ 13 от 24.06.2019 года:**

1. Настоящий протокол заседания общественной комиссии разместить на официальном сайте Администрации Михайловского муниципального образования в разделе «Формирование комфортной городской среды», в подразделе «Решения общественной комиссии 2019 года».
2. Отметить хорошее качество выполняемых работ по комплексному благоустройству общественной территории – парк им.Кирова С.М., Свердловская область, г.Михайловск, ул. Кирова.
3. Утвердить отчет по степени заключению муниципального контракта по выполнению работ по комплексному благоустройству общественной территории (прилагается), обеспечить размещение настоящего отчета в системе ГИС ЖКХ в срок до 05.07.2019 года.

И.О. председателя общественной комиссии

А.Е. Макеев

Секретарь общественной комиссии

В.В. Зимица



Субъект РФ	Свердловская область
Муниципалитет	Михайловское
Код ОКТМО	65628104000

Общее количество контрактов на текущий год	
В статусе "Черновик"	
В статусе "Готовится документация"	
В статусе "Размещён на площадке"	
В статусе "Выбран исполнитель"	
В статусе "Контракт заключён"	1
В статусе "Приёмка работ"	
В статусе "Есть претензии"	
В статусе "Контракт расторгнут"	
В статусе "Контракт закрыт"	
Планируемая стоимость	
Сметная стоимость	12 200 000
Законтрактованная стоимость	12 200 000
Выплаченная стоимость	0
Сумма экономии средств по контрактам	0
Факты трудового вовлечения	2
Факты прочего вовлечения	15
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	63
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	0

Согласовано:

Глава Михайловского МО Петухов М. В.



*(Handwritten signature in blue ink)*

(подпись)

Дата: 01.07.2019